

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№	Наименование	Показатель	Примечания										
1	Год постройки	1963-1964, 1966											
2	Год ввода в эксплуатацию	1966											
3	Протяженность	41.20 км	с оп. 1 по оп.12 ВЛ совмещена с ВЛ 110 кВ ТГРЭС-Магнай, с оп. 15 по оп. 116 с ВЛ 110 кВ Еманкино – Бускуль, с оп. 117 по оп. 186 с ВЛ 110 кВ Бускуль - Саламат										
4	Количество опор всего	186 шт.	в.т.ч. по типам опор <table border="1" data-bbox="1564 901 2061 1237"> <tbody> <tr> <td>ПБ-28</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>У6М-2К</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>У-2М</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>У6-2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>УПМ-2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	ПБ-28	176	У6М-2К	1	У-2М	1	У6-2	6	УПМ-2	2
ПБ-28	176												
У6М-2К	1												
У-2М	1												
У6-2	6												
УПМ-2	2												
5	в.т.ч. промежуточных	176 шт.											
6	анкерных	10 шт.											
7	Провода (марка, длина)	АС-185 (123.60 км.) Трос С-50 (41.20 км.)											
8	Балансовая стоимость	8336967.07 руб.	По состоянию на 30.06.2007г.										
9	Остаточная стоимость	7804820.14 руб.											